

2022 කර්මාන්ත ප්‍රගතිය

අනු අංකය	කර්මාන්තය	ඇස්තමේන්තුගත මුදල(රු.)	ගිවිසුම්ගත මුදල(රු.)	සමත්/කොන්ත්‍රාත්කරු	කොන්ත්‍රාත් කාලය	වැඩ අවසන් දිනය	අවසන් ගෙවීමේ වටිනාකම	දැනට ගෙවූ මුදල	මූල්‍ය ප්‍රගතිය	භෞතික ප්‍රගතිය	අනුකූල බිල්පත් වටිනාකම	වෙනත් කරුණු
	ම.නු.ප. - 2022											
1	සාලිය මාවත සිට නිහාල් මෙන්ඩිස් මහතාගේ නිවස දක්වා මී.200ක් බොරළු දමා ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම	291,000.00	260,699.60	318 ප්‍රජා මණ්ඩලය	2022.03.18-2022.03.25	2022.04.18	247,611.61	247,611.61	100%	100%		
2	නුවර වැව වත්ත මාර්ගයේ සිට සිරිවර්ධන මහතා ඉදිරිපිට අතුරු මාර්ගය ප්‍රභාත් ජිනේන්ද්‍ර මහතාගේ නිවස දක්වා මී.150ක් බොරළු අතුරා සකස් කිරීම.	242,500.00	216,597.40	318 ප්‍රජා මණ්ඩලය	2022.03.18-2022.03.25	2022.04.18	139,126.06	139,126.06	100%	100%		
3	නුවරඑළින සුගත් මහතාගේ නිවස අසල සිට වාන් ඇළ දක්වා මාර්ගය බෝක්කුවක් සහිතව මී.250ක් බොරළු දමා ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.	291,000.00	260,656.60	අරුණල ප්‍රජා මණ්ඩලය	2022.03.18-2022.03.25	2022.04.18	229,848.68	229,848.68	100%	100%		
4	යාපනය හන්දිය සමුපකාරය ඉදිරිපිට සිට ප්‍රයිම්ලැන්ඩ් ඉඩම දක්වා දිවෙන අතුරු මාර්ගය බෝක්කුවක් සහිත බොරළු දමා මී.200ක් ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.	242,500.00	214,542.37	අරුණල ප්‍රජා මණ්ඩලය	2022.03.18-2022.03.25	2022.04.18	184,203.55	184,203.55	100%	100%		

අනු අංකය	කර්මාන්තය	ඇස්තමේන්තුගත මුදල(රු.)	ගිවිසුම්ගත මුදල(රු.)	සමීක්ෂණ/කොන්ත්‍රාත්කරු	කොන්ත්‍රාත් කාලය	වැඩ අවසන් දිනය	අවසන් ගෙවීමේ වටිනාකම	දැනට ගෙවූ මුදල	මූල්‍ය ප්‍රගතිය	භෞතික ප්‍රගතිය	අනුකූල බිල්පත් වටිනාකම	වෙනත් කරුණු
5	සාලිය මාවත 3 වන පටුමේ සිට කුලතුංග මහතාගේ නිවස දක්වා මාර්ගය බෝක්කුවක් සහිතව මී.50ක් බොරළු අතුරා සංවර්ධනය කිරීම.	242,500.00	215,376.46	318 ප්‍රජා මණ්ඩලය	2022.03.18-2022.03.25	2022.04.18	106,260.49	106,260.49	100%	100%		
6	බණ්ඩාරපුලියන්කුල ම වන්දන මහතාගේ නිවස ඉදිරිපිට සිට එස්.කේ.මහතාගේ නිවස දක්වා මී.75ක් බෝක්කුවක් සහිතව බොරළු දමා ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.	242,500.00	216,313.10	අරුණල ප්‍රජා මණ්ඩලය	2022.03.18-2022.03.25	2022.04.18	125,882.64	125,882.64	100%	100%		
පළාත් සභා - 2022												
7	සුනාන විශ්‍රාම ශාලාව නවීකරණය කිරීම.	19,940,282.78	18,473,224.80	දිවුල් සෙවණ කන්ස්ට්‍රක්ෂන්	2022.01.12-2022.08.10 2022.12.30 දක්වා කාලය දීර්ඝ කර ඇත	2022.12.30	20,470,667.84	18,997,126.70	93%	100%	1,473,541.14	අවසන් ගෙවීමෙන් කොටසක් ගෙවීමට ඇත
8	අනුරාධපුර පොදු වෙළඳ සංකීර්ණය සඳහා යකඩ පඩිපෙලක් ඉදිකිරීම.	1,550,600.98	1,422,451.68	ප්‍රගති කාන්තා ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය	2022.03.31-2022.07.01	2022.05.04	1,526,953.49	1,399,887.91	91%	100%		
9	මහ නගර සභාවේ විදුලි අංශයේ ඉහල මාලය ඉදිකිරීම	4,899,635.69	4,016,094.84	ප්‍රාදේශීය ග්‍රාම සංවර්ධන සංගමය	2022.03.31-2022.07.01	2022.09.22		528,517.69	92%	100%		

අනු අංකය	කර්මාන්තය	ඇස්තමේන්තුගත මුදල(රු.)	ගිවිසුම්ගත මුදල(රු.)	සමිතිය/කොන්ත්‍රාත්කරු	කොන්ත්‍රාත් කාලය	වැඩ අවසන් දිනය	අවසන් ගෙවීමේ වටිනාකම	දැනට ගෙවූ මුදල	මූල්‍ය ප්‍රගතිය	භෞතික ප්‍රගතිය	අනුකූල බිල්පත් වටිනාකම	වෙනත් කරුණු
10	මහ නගර සභාවේ කාන්තා වැසිකිලිය අලුත් වැඩියාව සහ ආබාධිත වැසිකිලිය ඉදිකිරීම.	1,742,999.49	1,742,999.49	ප්‍රාදේශීය ග්‍රාම සංවර්ධන සංගමය	2022.03.31-2022.07.01	2022.09.30	1,943,954.63	1,775,811.12	91%	100%		
11	මහ නගර සභාවේ විදුලි අංශයේ ඉහල මාලය ඉදිකිරීම-ඉතිරි වැඩ	4,899,635.69	3,652,154.63	ප්‍රාදේශීය ග්‍රාම සංවර්ධන සංගමය	2022.09.22-2022.12.30	2022.12.29	4,837,220.53	4,433,820.37	91%	100%		
නගර සභා - 2022												
12	අනුරාධපුර බැංකු පෙදෙස අංක 11 දරණ නගර සභා නිල නිවස අලුත් වැඩියාව	1,768,409.30	1,564,963.98	මිහිඳු ප්‍රජා මණ්ඩලය	2022.01.28-2022.04.28	2022.04.19	1,988,256.95	1,988,256.95	100%	100%		මිල විචලනය සමඟ ගෙවා ඇත.(රු 234,774.59)
13	මිහින්නලා පාර විරසේකරාරාම මාවතට යාබද අතුරු මාර්ගයට අන්තර් සම්බන්ධිත කුට්ටිගල් අතුරා සකස් කිරීම-11 අදියර	192,998.16	173,869.52	ජය ශක්ති ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය	2022.03.07-2022.03.22	2022.03.20	122,105.00	122,105.00	100%	100%		
14	අනුරාධපුර මහ නගර සභා පුස්තකාලයේ ඉදිරිපස මූර්තියක් නිර්මාණය කිරීම	850,000.00	850,000.00	බී.සරත්ව නිත්‍ර අමරසේකර මයා	2022.06.10-2022.09.10	2022.10.11	842,340.00	758,106.00	90%	100%		

අනු අංකය	කර්මාන්තය	ඇස්තමේන්තුගත මුදල(රු.)	ගිවිසුම්ගත මුදල(රු.)	සමිතිය/කොන්ත්‍රාත්කරු	කොන්ත්‍රාත් කාලය	වැඩ අවසන් දිනය	අවසන් ගෙවීමේ වටිනාකම	දැනට ගෙවූ මුදල	මූල්‍ය ප්‍රගතිය	භෞතික ප්‍රගතිය	අනුකූල බිල්පත් වටිනාකම	වෙනත් කරුණු
15	254 තුලාන සමන්පුර කොට්ඨාශයේ අභ්‍යන්තර මාර්ග පද්ධතිය බොරළු අතුරා සැකසීම හා මයිලගස් හන්දියේ කඩපෙල ඉදිරිපස කොටස බොරළු අතුරා සැකසීම	1,431,272.44	1,135,930.51	පණ්ඩුකාභය ජයරත්න පුරවැසි සමිතිය	2022.07.21-2022.10.21	2022.09.08	1,139,903.82	1,139,903.82	100%	100%		
16	240 තුලාන බොරළු මාර්ග බොරළු දමා සංවර්ධනය කිරීම	1,819,822.54	1,444,303.60	තම්මැන්නා කුලම ඉසුරුපුර එකමුතු කාන්තා ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය	2022.08.12-2022.11.12	2022.09.26	1,453,822.64	1,453,822.64	100%	100%		
17	සාලිය මාවත නිදහස් පවුමඟ බොරළු අතුරා සංවර්ධනය කිරීම	496,138.90	488,806.80	තම්මැන්නා කුලම ඉසුරුපුර එකමුතු කාන්තා ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය	2022.08.31-2022.11.31	2022.09.20	496,138.90	496,138.90	100%	100%		
18	සාලිය මාවත 04 වන පවුමඟ බොරළු අතුරා සංවර්ධනය කිරීම	881,191.74	868,169.20	තම්මැන්නා කුලම ඉසුරුපුර එකමුතු කාන්තා ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය	2022.08.31-2022.11.31	2022.09.20	803,778.39	803,778.39	100%	100%		
19	නිදහස් මාවත 04 වන පවුමඟ බොරළු අතුරා සංවර්ධනය කිරීම	1,140,474.24	838,584.00	වේහෙර මහා දෙව් ප්‍රජා මණ්ඩලය	2022.08.31-2022.11.31	2022.10.14	845,174.00	845,174.00	100%	100%		

අනු අංකය	කර්මාන්තය	ඇස්තමේන්තුගත මුදල(රු.)	ගිවිසුම්ගත මුදල(රු.)	සමිතිය/කොන්ත්‍රාත්කරු	කොන්ත්‍රාත් කාලය	වැඩ අවසන් දිනය	අවසන් ගෙවීමේ වටිනාකම	දැනට ගෙවූ මුදල	මූල්‍ය ප්‍රගතිය	භෞතික ප්‍රගතිය	අනුකූල බිල්පත් වටිනාකම	වෙනත් කරුණු
20	සේවා පියස මිදුල බොරළු අතුරා සංවර්ධනය කිරීම	140,000.00	125,982.24	වෙහෙර මහා දෙව් ප්‍රජා මණ්ඩලය	2022.08.31-2022.11.31	2022.10.14	125,982.24	125,982.24	100%	100%		
21	252 තුලාන කඩ 30 ප්‍රධාන ක්‍රීඩාංගනය වටා ඇති මාර්ගය කඩ 30 කඩ පෙල ඉදිරිපෙල කොටසෙහි බොරළු දමා සංවර්ධනය කිරීම	1,266,313.31	1,005,010.56	තම්මැන්නා පුර ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය	2022.09.14-2022.12.14	2022.09.22	997,093.56	897,823.51	100%	100%		
22	සුනාන විශ්‍රාම ශාලාවේ ස්ලැබ් එක අලුත්වැඩියා කිරීම හා හඳුනාගත් අනෙකුත් අවශ්‍යතා ඉටුකිරීම	978,883.44	773,820.90	ස්වර්ණමාලි කාන්තා ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය	2022.12.12-2023.03.12	2023.02.15	831,993.38	760,581.36	91%	100%		
23	සොලිඩ් ක්‍රීඩාපිටිය සඳහා විදුලි ආලෝකය ලබාදීම	1,213,883.60	971,106.88	බුද්ධගයා එකමුතු ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය	2022.12.30-2023.03.30	2023.04.24	1,037,556.64	933,800.98	90%	100%		
24	සාලිය මාවත නිදහස් පවුමඟ බොරළු අතුරා සංවර්ධනය කිරීම - 11 අදියර	134,354.73	132,369.20	තම්මැන්නා කුලම ඉසුරුපුර එකමුතු කාන්තා ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය	2022.12.14-2023.03.14	2022.12.21	132,369.20	119,132.28	90%	100%		