

# 2023 කර්මාන්ත ප්‍රගතිය

කර්මාන්තය	ඇස්තමේන්තු ගත මුදල(රු.)	ගිවිසුම්ගත මුදල(රු.)	සමිතිය/ කොන්ත්‍රාත්කරු	කොන්ත්‍රාත් කාලය	වැඩ අවසන් දිනය	අවසන් ගෙවීමේ වටිනාකම	දැනට ගෙවූ මුදල	මූල්‍ය ප්‍රගතිය	භෞතික ප්‍රගතිය	අනැති බිල්පත් වටිනාකම	වෙනත් කරුණු
1	ප්‍රභාවී පෙර පාසල අලුත්වැඩියා කිරීම	1,980,407.00	1,800,370.00	නුවරවැව ප්‍රජා මණ්ඩලය	2023.04.26-2023.07.26	2023.07.05	1,919,865.51		100%	1,919,865.51	අවසන් ගෙවීම ගෙවීමට ඇත
2	මහා නගර සභාවේ නව ලේඛනාගාරය සඳහා ලිපිගොනු රාක්ක සපයා සවිකිරීම(සමිතියක් මගින් ශ්‍රමිකයන් පමණක් යොදාගෙන ඉටුකර ඇත)	72,000.00	72,000.00	සුභද්‍රා ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය	2023.06.22-2023.07.22	2023.07.17	72,000.00		100%	72,000.00	ගෙවීමට ඇත
3	ආණ්ඩුකාර කාර්යාලයේ නීත්ත ආලේප කිරීම	743,744.00		සෘජු ශ්‍රමය							

