

මහා නගර සභා ප්‍රතිපාදන

2025.05.27දිනට ව්‍යාපෘති ප්‍රගති වාර්තාව

ඉදිකිරීම් ව්‍යාපෘති

පළාත් පාලන ආයතනය - මහා නගර සභාව, අනුරාධපුර

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	1400%	අත්තිකාරම්	පළමු කොටස් ගෙවීම (P1)	දෙවන කොටස් ගෙවීම (P2)	තුන්වන කොටස් ගෙවීම (P3)	Y වියදම (රු) (P1+P2)	වියදමේ ප්‍රතිශතය (Y/X *100)	අමතර
අනු අංකය	ව්‍යාපෘති අංකය	ව්‍යාපෘතියේ නම	ග්‍රාම නිලධාරී වසම	වෙන්කළ මුදල (රු)	ඇස්තමේන්තුගත මුදල (රු)	X ගිවිසුම්ගත මුදල (රු)	ගිවිසුම්ගත සංවිධානය	ගිවිසුම්ගත දිනය	වැඩ අවසන් කිරීමට අපේක්ෂිත දිනය	භෞතික ප්‍රගතිය	මූල්‍ය ප්‍රගතිය							
01	AMC/MC/I/TOI/04-2112-1/1	අනුරාධපුර මහජන පුස්තකාලයේ පොදු වැසිකිළිය අළුත්වැඩියා කිරීම - සෘජු ග්‍රමය		2,268,046.00	2,268,046.00					100%								
02		අනුරාධපුර මහජන පුස්තකාල ගොඩනැගිල්ල අළුත්වැඩියා කිරීම		6,165,446.00	6,165,446.00	5,265,300.74	සහන් කන්ස්ට්‍රක්ෂන්	2024.10.21	2025.01.21	100%	100%	1,053,061.00	1,329,585.91	3,708,552.19	793,575.49	5,831,713.59	110.8	වැඩ අවසන්
03	AMC/LG/B/04-2112-1/1	අනුරාධපුර මහා නගර සභාවේ නිසල නිමින‍යේ අවමංගල ශාලාවක් ඉදිකිරීම		81,880,411.14	81,880,411.14	46,993,060.54	ප්‍රේමදාස කන්ස්ට්‍රක්ෂන්	2024.09.12	දින 365	60%	40%	11,090,362.27	6,618,694.76			17,709,057.03	37.7	මුදල් ගෙන්වා ගැනීම සඳහා බිල්පත යොමු කර ඇත.
04		මහා නගර සභාවේ අංක 12 නිල නිවස අළුත්වැඩියා කිරීම		4,449,626.54	4,449,626.54	3,552,606.45	250 නුවරවැව ප්‍රජා මණ්ඩලය	2024.12.12	2025.01.17	100%	75%		92419.58	2,500,846.44		2,593,266.02	73.0	
05	IC/MC/B/04-2112	අනුරාධපුර මහා නගර සභා නිල නිවාස වල අංක 01 ප්‍රජාශාලාව ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම		5,907,944.75	5,907,944.75	3,698,375.00	ශා හෝල්ඩින්ස්			100%	100%		3,710,030.98			3,710,030.98	100.3	
06	AMC/MC/C/04-2112-1/1	පුබුදුපුර මිනිරි පාර දෙවන අතුරු මාර්ගයේ ක්‍රීඩාංගනය අසලින් මල්වතු ඔය දෙවන මාර්ගයේ දෙවන පටුමහට හැරෙන මංසන්ධියේ බෝක්කාව උැමීම		386,269.01	386,269.01	347,990.10	සමගි ප්‍රජා මණ්ඩලය	2024.12.06	2025.02.06	100%	100%		27,647.70	348,413.05		376,060.75	108.1	
08	AMC/MC/B/04-2112-1/3	අනුරාධපුර මහා නගර සභාවේ සංචාරක බංගලාව ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම		4,999,176.10	4,999,176.10	4,310,800.00	මිහිඳු ප්‍රජා මණ්ඩලය	2024.12.05	2025.01.30	100%	100%		62,100.00	2,560,014.92		2,622,114.92	60.8	වැඩ අවසන්
09		අනුරාධපුර මහා නගර සභාවේ පෙරපාසලේ මුරකුටිය ඉදිකිරීම		1,778,698.91	1,778,698.91	1,339,381.71	සමගි ප්‍රජා මණ්ඩලය	2024.12.06	2025.02.06 දින දීර්ඝ කර ඇත.2025.03.06 දක්වා	100%	100%			817073.51		817,073.51	61.0	වැඩ අවසන්

10		ළහිරු ක්‍රීඩාංගනයේ සෞඛ්‍ය මධ්‍යස්ථානයේ වැසිකිළිය හා මුරකුටිය ඉදිකිරීම		1,778,698.91	1,778,698.91	1,339,381.71	සමගි ප්‍රජා මණ්ඩලය	2024.12.06	2025.03.06	100%	0%						-	0.0	780,089.60 බිල්පතක් ලැබී ඇත.ගෙවා නොමැත.
11		පණ්ඩුකාභය ක්‍රීඩාපිටියේ වැසිකිළිය හා මුරකුටිය ඉදිකිරීම		1,778,698.91	1,778,698.91	1,339,381.71	සමගි ප්‍රජා මණ්ඩලය	2024.12.06	2025.02.06	100%	0%						-	0.0	1,227,049.13 බිල්පතක් ලැබී ඇත.ගෙවා නොමැත.
12	AMC/MC/I/TOI/04-2112-1/3	අඩු ආදායම්ලාභී පවුල් සඳහා සනීපාරක්ෂක පහසුකම් ස්ථාපිත කිරීම.		1,239,805.34	1,239,805.34	1,111,933.05	නිසාවැව නෙළුම් ප්‍රජා මණ්ඩලය	2024.11.19	2024.12.31	100%	100%		140,206.00	933556.34			1,073,762.34	96.6	වැඩ අවසන්
13	AMC/MC/I/TOI/04-2112-1/4	සේවක සුභසාධනය යටතේ නගර සභාවේ සෞඛ්‍ය හා මාර්ග කම්කරු සනීපාරක්ෂක පහසුකම් ඉහල නැංවීම		752,630.25	752,630.25	675,004.74	රත්නායකපුර ස්වර්ණමාලී ප්‍රජා මණ්ඩලය	2024.11.27	2024.12.31	100%	100%		105,154.50	505843.66			610,998.16	90.5	වැඩ අවසන්
14		සුනාත විශ්‍රාම ශාලාවේ වැසිකිළිය ඉදිකිරීම	299 පැනිස්පුර	780,497.96	780,497.96	709,543.60	සාරවතී කාන්තා ශ්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය	2024.11.29	2024.12.31 දින දීර්ඝ කර ඇත.2025.02.15 දක්වා	100%	100%		91,081.67	566,631.94			657,713.61	92.7	වැඩ අවසන්
15	AMC/2/1/6/1/22/2024	පණ්ඩුකාභයපුර 21 වන පටුමහේ පෙට්ටි බෝක්කුව ඉදිකිරීම	251 දෙවන පියවර 11 කොටස	1,138,086.11	1,138,086.11	985,355.94	ඉසුරුපුර ප්‍රජා මණ්ඩලය	2024.12.09	2025.01.30	100%	100%			1,042,210.83			1,042,210.83	105.8	වැඩ අවසන්
	AMC/2/1/6/1/24/2023	මහජන පොළොව ආවරණ හට එකක් සෑදීම		3,781,235.00	3,781,235.00	3,781,235.00	විකුම් එන්ටර්ප්‍රයිසස්	2024.12.31	2025.03.05	100%	100%		2,815,323.00	1,099,312.51			3,914,635.51	103.5	ගෙවා අවසන්
16	AMC/2/1/6/1/25/2024	මයිලගස් හන්දිය ගැමුණු සුභසාධක ශාලාව අළුත්වැඩියා කිරීම	254	500,480.66	500,480.66	454,982.42	පණ්ඩුකාභය ප්‍රජා මණ්ඩලය	2024.12.23	2025.02.25	100%	100%			468,787.51			468,787.51		ගෙවා අවසන්
17	AMC/2/1/6/1/26/2024	අනුරාධපුර මහ නගර සභා පරිශ්‍රයේ යෝජිත ගබඩා ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීම	251				ශා හෝල්ඩින්ස්	2025.02.03	2025.05.03	20%	0%						-		බිල්පත් ඉදිරිපත් කර නොමැත.
18	AMC/2/1/6/1/27/2024	අනුරාධපුර මහ නගර සභා පරිශ්‍රයේ යෝජිත මුර කුටිය ඉදිකිරීම	251	7,283,540.97	7,283,540.97	4,847,084.00	නාරායන කන්ස්ට්‍රක්ෂන්	2024.12.30	2024.03.30	100%	55%	969,416.80	1,562,998.67				2,532,415.47	52.2	අවසන් බිලිපත ඉදිරිපත් කර නොමැත.

